

MEMORIA DE ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 2022-2024

INFORME EJECUCION FINAL de las obras: CONSERVACIÓN DE LA DEHESA MUNICIPAL Y SU ENTORNO en SANTO DOMINGO DE PIRÓN

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE PIRÓN

INFORME DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

D. Luis Mariano García López, técnico para la asistencia municipal y como director de la obra correspondiente a la **CONSERVACIÓN DE LA DEHESA Y SU ENTORNO**, informa de las obras ejecutadas.

ANTECEDENTES:

En agosto de 2022, se realizó la memoria técnica referente a la **SUBVENCIÓN PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**, cuyo objeto era la puesta en valor de parte de la Dehesa municipal, las fincas 40222A202000640000FU, 40222A202056130000FI y 40222A204055820000FY. En la primera, se tiene construida una zona de equipamiento deportivo y punto limpio, se destina parte de ella para el tránsito del ganado hacia las fincas 5613 y 5582, las cuales se destinan para el paso del ganado a otras fincas y pasto

La actuación pretende controlar el ganado por las zonas de paso, interfiriendo lo menos posible dentro del casco urbano, dar a la zona de proximidad del equipamiento un uso más participativo del pueblo.

El importe de las obras ascendía a 42.267,27 €.

En noviembre de 2022 se aporta documentación complementaria, **Exp: PRTRAIS_GUA_0020_22**, justificando la amplitud de la superficie afectada.

En julio de 2025, se aporta el anexo de justificación de ajustes en obra, con motivo de la necesidad complementar los cerramientos y sustitución de la fuente de fundición por fuente de fábrica. El importe del presupuesto se mantiene **42.267'27 €**.



INFORME DE LAS OBRAS:

Contratación de la obra: adjudicación: 26-02-2025

- Inicio de las obras: 05-03-2025
- Finalización de las obras: 03-09-2025

La ejecución de las obras se realizó según la memoria técnica de noviembre de 2022, ejecutándose las actuaciones:

- Limpieza de zarzas y matorrales modificación en la zona de actuación.
- Eliminación de alambreras en el entorno de la zona de equipamiento.
- Realización de nuevo vallado en alambarrera para delimitar finca de pastos Se prolongar el cerramiento de alambarrera con malla cinegética hasta la confluencia con las parcelas 5008 y 5009, pasando la partida 3.2 de un total de 165 m a 235 m.
- Cerramiento en postes de madera con traviesas de madera delimitando el entorno y dejando la fuente y el regato fuera de la finca de pastos.
- Recuperación del abrevadero, se modifica como fuente-estanque y el resto se traslada para dar uso en otro punto. Dotación de un punto de agua con boca de riego para la zona alta de la dehesa
- Creación de una zona estancial para disfrute del entorno en la parte próxima a la pista deportiva, con plantación de arbolado de crecimiento rápido y en la dotación de elementos de mesas, bancos y papeleras.
- Se ajustan las partidas destinadas a la red de riego según diseño de la plantación y trazado desde el punto de suministro y control, pasando las partidas 2.2 y 2.3 de un total de 100 m y 50 m, respectivamente, a 300 m y 250 m.
- El tipo de juego infantil de un módulo completo se sustituyó por dos conjuntos independientes, de caseta con tobogán y columpios, la partida 3.8 mantendrá el coste con los dos conjuntos
- Supresión de la partida 3.8 de fuente de fundición por considerar el riesgo de sustracción por vandalizaje, y se realizará un caño incluido en la recuperación del pilón.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Basardilla a veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Por la alcaldía se informa que se han cumplido los objetivos de la actuación con el resultado satisfactorio.

Por el Ayuntamiento de Santo Domingo de Pirón

El Alcalde:

Fdo. D. José Ignacio Cristóbal Requero

